

【OSJ工法施工実績】（平成21年度分）

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	OSJ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (315)	富山市 (南黒田組)	堀川町排水路第5工区新設工事	富山県	H21.6 ~ H21.12	OSJ	2.50 (W) × 1.80 (H)	44	BOX 1.60 × 1.00	砂質土	
2 (316)	富山市 (タカノ建設㈱)	堀川町排水路第6工区新設工事	富山県	H21.6 ~ H21.12	OSJ	2.50 (W) × 1.80 (H)	52	BOX 1.60 × 1.00	砂質土	
3 (317)	敦賀市 (㈱塩浜工業)	敦賀市公共下水道事業 舞崎幹線(雨水)築造工事	福井県	H21.7 ~ H21.10	OSJ	2.90 (W) × 3.00 (H)	104	BOX 1.70 × 1.70	砂質土	
4 (318)	J R A (安藤建設㈱)	栗東トレーニングセンター厩舎 改築(第7期)工事	滋賀県	H21.10 ~ H21.12	OSJ	3.20 (W) × 4.50 (H)	139	BOX 2.00 × 2.10 1.20 × 2.00	粘土	
5 (319)	南国市 (㈱ニシトミ)	浸水対策下水道事業 新川雨水幹線管渠築造工事	高知県	H21.8 ~ H22.1	OSJ	5.40 (W) × 3.00 (H)	70	BOX 4.00 × 1.70 4.00 × 1.60 (上下2分割)	砂礫	既設水路取壊し 家屋防護工
6 (320)	北名古屋 (㈱丸中組)	排水路改修工事(五反地川)	愛知県	H21.11 ~ H21.12	OSJ	2.40 (W) × 1.80 (H)	124	BOX 1.50 × 1.00	砂質土	
7 (321)	岐阜市 (永井建設㈱)	水路改良工事(光樹町排水路)	岐阜県	H21.10 ~ H22.3	OSJ	2.90 (W) × 4.00 (H)	164	BOX 1.70 × 1.70	砂礫	
8 (322)	境港市 (美保・境港土建JV)	中町雨水幹線 及び汚水枝線工事(1工区)	鳥取県	H21.9 ~ H22.3	OSJ	2.90 (W) × 1.80 (H)	150	BOX 1.80 × 1.50 (OSJ-WJ工法)	砂質土	机上覆工 カクイット
9 (323)	岐阜市 (久世工業㈱)	水路改良工事(鷺山排水路)	岐阜県	H21.10 ~ H22.3	OSJ	2.50 (W) × 2.60 (H)	80	BOX 1.60 × 1.30	砂礫	
10 (324)	川口市 (島田建設工業㈱)	貝塚落し水路整備工事	埼玉県	H21.11 ~ H22.3	OSJ	2.10 (W) × 1.80 (H)	149	BOX 1.20 × 0.80 (OSJ-WJ工法)	砂質土	
11 (325)	富山市 (武田建設㈱)	岩瀬川排水路第6工区新設工事	富山県	H22.1 ~ H22.4	OSJ	3.20 (W) × 2.40 (H)	76	BOX 2.00 × 1.60	砂質土	先行覆工 昼間施工

