

【OSJ工法施工実績】 (平成24年度分)

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	OSJ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (351)	始良市 (第一建設㈱)	岩原本通線 社会資本整備総合交付金事業 (道路修繕) 23-2	鹿児島県	H24.6～ H24.9	OSJ	2.90(W)× 3.00(H)	145	BOX 1.60×1.60 1.50×1.50	砂質土	機上覆工
2 (352)	始良市 (柗橋口組)	岩原本通線 社会資本整備総合交付金事業 (道路修繕) 23-3	鹿児島県	H24.8～ H25.1	OSJ	2.90(W)× 3.00(H)	43	BOX 1.50×1.50	砂質土	機上覆工
3 (353)	高松市 (柗村上組)	仏生山第5雨水幹線工事(3工区)	香川県	H24.8～ H25.3	OSJ	3.60(W)× 5.50(H) 3.30(W)× 6.00(H)	140 140	BOX 2.30×2.30 2.00×2.00	砂礫	
4 (354)	四日市市 (アイサワ工業㈱)	広永雨水2号幹線函渠布設工事	三重県	H24.8～ H25.3	OSJ	3.90(W)× 5.00(H)	44	BOX 2.40×2.40	シルト	ケルポイント
5 (355)	愛知県 尾張農林水産事務所 (勝建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若2期地区その4工事	愛知県	H24.9～ H25.3	OSJ	2.90(W)× 4.50(H)	360	BOX 1.80×1.50	砂礫土	既設管取壊し
6 (356)	南国市 (柗南国・西村)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H24.10～ H25.3	OSJ	5.40(W)× 3.00(H)	80	BOX 4.00×1.60 (上下2分割)	砂礫土	既設水路取壊し
7 (357)	福井県 丹南農林総合事務所 (柗ササキ工業)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第3号工事	福井県	H24.10～ H25.3	OSJ	3.20(W)× 4.00(H)	54	BOX 2.00×2.00	礫質土	
8 (358)	福井県 丹南農林総合事務所 (柗山本工務店)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第4号工事	福井県	H24.10～ H25.3	OSJ	3.20(W)× 4.00(H)	48	BOX 2.00×2.00	礫質土	
9 (359)	福井県 丹南農林総合事務所 (北日本建設㈱)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第5号工事	福井県	H24.10～ H25.3	OSJ	3.20(W)× 3.00(H)	68	BOX 2.00×2.00	礫質土	既設水路取壊し
10 (360)	福井県 丹南農林総合事務所 (柗山田組)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第6号工事	福井県	H24.10～ H25.3	OSJ	3.20(W)× 3.00(H)	66	BOX 2.00×2.00	礫質土	既設水路取壊し
11 (361)	一宮市 (昭和土建㈱)	治水第66号 緊急農地防災事業(上之島地区)排水路工事	愛知県	H24.11～ H25.3	OSJ	4.20(W)× 1.80(H)	180	BOX 2.00×0.80	シルト	

