

【OSJ工法施工実績】 (平成26年度分)

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工 事 概 要					
					工 法	OSJ機規格	延長(m)	種 別	土 質	備 考
1 (382)	天童市 (株)土屋興業)	雨水倉津川第2号支線26-1工区函渠築造工事 及び東久野本26-1工区管渠築造工事	山形県	H26. 7 ~ H26. 12	OSJ	2.40 (W) × 3.50 (H)	147	BOX 0.70×0.70 Vu Φ200×2.00	礫混り砂	(函渠+管渠)併設 既設管取壊し
2 (383)	浜松市 (足立建設株)	平成26年度市単独河川改良事業 (普)西中瀬川築造工事	静岡県	H26. 8 ~ H27. 1	OSJ	3.00 (W) × 3.00 (H)	68	BOX 1.70×1.70	砂礫土	機上覆工
3 (384)	中国四国農政局 香川用水土器川沿岸 農業水利事業所 (青葉工業株)	香川用水土器川沿岸農業水利事業 金倉幹線水路改修(その3)工事	香川県	H26. 9 ~ H27. 3	OSJ	2.50 (W) × 2.60 (H)	297 11	BOX 1.50×1.50 1.50×2.00	砂礫土	
4 (385)	南国市 (中村建設株)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H26. 9 ~ H27. 3	OSJ	4.40 (W) × 3.00 (H)	67 3	BOX 3.00×1.70 3.00×2.00 (上下2分割)	砂礫土	既設水路取壊し
5 (386)	富山市 (藤川建設株) ・五本建設株JV)	富山公共下水道中田排水区森住町地区 中田川雨水幹線築造(第3工区)工事	富山県	H26. 7 ~ H27. 2	OSJ	2.30 (W) × 1.80 (H)	200	BOX 1.40×1.10	砂	覆工架設
6 (387)	霧島市 (株)川原建設)	H26福島地区 排水路整備工事(2工区)	鹿児島県	H26. 8 ~ H27. 3	OSJ	2.90 (W) × 6.00 (H)	109	BOX 1.60×1.60	砂質土	
7 (388)	霧島市 (株)山一建設)	H26福島地区 排水路整備工事(3工区)	鹿児島県	H26. 8 ~ H27. 3	OSJ	2.90 (W) × 6.00 (H)	99 32	BOX 1.60×1.60 1.50×1.50	砂質土	
8 (389)	北九州市 (株)誠伸建設)	紫川6号雨水幹線 (その5)管渠築造工事	福岡県	H26.10 ~ H27. 3	OSJ	3.00 (W) × 3.50 (H)	35	BOX 1.80×1.80	玉石混り砂礫	
9 (390)	富山市 (有)黒田組)	貝川排水路バイパス 第2工区新設工事	富山県	H26. 9 ~ H27. 3	OSJ	2.40 (W) × 2.60 (H)	32	BOX 1.50×2.00	砂礫土	
10 (391)	国土交通省 静岡河川事務所 (株)アースソフト)	平成26年度 安倍川水系ウラの沢流路工工事	静岡県	H26.10 ~ H27. 3	OSJ	3.90 (W) × 4.00 (H)	10 25 11	U型及びBOX U-2.50×(2.40~2.20) □-2.50×2.60 U-2.50×(3.00~1.80)	砂礫土	
11 (392)	吹田市 (株)関根工務店)	吹田市公共下水道事業 千里山排水区雨水管路整備工事第1工区	大阪府	H26.10 ~ H27. 3	OSJ	3.20 (W) × 4.00 (H)	106	BOX 2.00×1.40	砂質土	

