

【OSJ工法施工実績】 (平成29年度分)

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工 事 概 要					
					工 法	OSJ機規格	延長(m)	種 別	土 質	備 考
1 (422)	東京都水道局 (大成・新館JV)	大田区城南島三丁目地先から 中央防波堤外側埋立地先間 配水本管(600mm)新設工事	東京都	H29. 3 ~ H29. 6	OSJ	2.10(W)× 3.50(H)	287	水道管(NS管) Φ600mm×6.0m	埋 土	特殊長尺管仕様
2 (423)	高崎市 (岩井土建㈱)	烏川右岸雨水4-2号幹線 築造工事(第2工区)	群馬県	H29. 9 ~ H30. 3	OSJ	3.30(W)× 3.50(H)	113	BOX 1.80×1.80	砂礫土	Φ200RP併設
3 (424)	浜松市 (足立建設㈱)	平成29年度 河川改良単独事業 (普)西中瀬川築造工事	静岡県	H29. 9 ~ H30. 3	OSJ	3.00(W)× 2.70(H)	154	BOX 1.70×1.70	砂礫土	機上覆工
4 (425)	静岡市 (榑平井組)	平成29年度 河土債第1号 谷津沢川改修工事	静岡県	H29. 9 ~ H30. 6	OSJ	4.90(W)× 2.60(H)	49	L型水路 3.70×1.75	シルト混り砂礫	既設水路取壊し
5 (426)	富山県 新川土木センター (榑関口組)	鴨川河川総合交付金放水路工工事	富山県	H28. 10 ~ H29. 5	OSJ	4.10(W)× 5.50(H)	80	BOX 2.80×2.90	砂礫土	薬液注入工併用
6 (427)	北陸農政局 庄川左岸 農地防災事業所 (榑熊谷組)	庄川左岸農地防災事業 庄川放水路(舟戸口工区)その10工事	富山県	H29. 7 ~ H30. 3	OSJ	4.30(W)× 3.50(H)	172	BOX 3.00×2.10	玉石混り砂礫	
7 (428)	北陸農政局 庄川左岸 農地防災事業所 (アイサワ工業㈱)	庄川左岸農地防災事業 荒又排水路河川合流口建設工事	富山県	H29. 7 ~ H30. 9	OSJ-CONG	3.80(W)× 3.50(H)	141	BOX 2.40×2.70	玉石混り砂礫	
8 (429)	岡山市 (アイサワ工業㈱)	浦安12号雨水渠整備工事(その21)	岡山県	H29. 9 ~ H30. 3	OSJ	4.00(W)× 1.80(H)	126 41 34	U型 3.20×1.00 2.90×0.90 3.20×0.90	シルト	(橋梁下 ~横引き工法併用)
9 (430)	山口市 (榑技工団)	H28年度 白石地区雨水排水路改修工事	山口県	H29. 1 ~ H29.11	OSJ	3.00(W)× 1.80(H)	94	BOX 1.80×1.10	砂質土	既設水路取壊し
10 (431)	山口市 (シマダ㈱)	H29年度 白石地区雨水排水路改修工事	山口県	H29. 10 ~ H30. 3	OSJ	3.00(W)× 1.80(H)	64	BOX 1.80×1.00	砂質土	既設水路取壊し
11 (432)	霧島市 (榑新町組)	H29福島地区排水路整備工事	鹿児島県	H29. 7 ~ H29.10	OSJ	2.40(W)× 4.50(H)	40	BOX 1.30×1.30	砂質土	

