

【OSJ工法施工実績】 (平成31年度分(令和元年度))

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	OSJ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (445)	野田市 (株横川造園土木)	南部1号幹線函渠築造工事(その2)	千葉県	R01.6～ R01.11	OSJ	3.40(W)× 4.00(H)	18	BOX 2.10×2.10	粘性土	夜間施工
2 (446)	静岡市 (東亜工業株)	令和元年度 葵南市道第5号 与一右衛門新田静岡用水路添線 道路改良工事(カルバート工)	静岡県	R01.10～ R02.5	OSJ	2.50(W)× 1.80(H)	170	BOX 1.60×1.20 1.60×1.30	砂礫土	
3 (447)	岐阜市 (株丸利組)	第642工区切通排水路築造工事	岐阜県	R01.10～ R02.3	OSJ	2.30(W)× 2.00(H)	88	BOX 1.40×1.10	砂質土	
4 (448)	彦根市 (丸山建設株)	H30公共下水道 猿ヶ瀬第1雨水幹線整備工事	滋賀県	R01.8～ R02.3	OSJ	3.60(W)× 4.00(H)	100	BOX 2.20×2.40	粘性土	軌道近接 フォークリフト+クレーンジブ併用
5 (449)	徳島市 (斎藤建設株)	国府東都市下水路築造工事	徳島県	R01.9～ R02.3	OSJ	3.80(W)× 2.00(H)	62	BOX 2.50×1.50	シルト混り砂礫	機上覆工
6 (450)	松江市 (まるなか建設株)	湯町地区雨水枝線その3工事	島根県	R01.6～ R01.12	OSJ	2.00(W)× 1.80(H)	54	BOX 1.10×1.10	砂質土	機上覆工
						合計	492	m		