【ＯＳＪ工法施工実績】　　（令和５年度分）

番号	発注者 （請負業者）	工事名称	工事場所	工期	工事概要 工法	ＯＳＪ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (485)	福島市 （日新・福新ＪＶ）	令和４年度 信夫山排水区公共下水道雨水渠布設工事	福島県	R04.11 ～ R05.12	ＯＳＪ	4.90 (W)×　5.50 (H)	40	ＢＯＸ 3.40×3.40 2.60×2.60	粘性土	ﾏｯﾄﾚｽ工法併用 薬液注入工 土留め枠工
2 (486)	千葉県 流山区画整理事務所 (㈱ 六和建設工業)	公共下水道（雨水）管渠布設工事 （運公Ｒ３－４）	千葉県	R04.10 ～ R06. 3	ＯＳＪ	4.30 (W)×　5.00 (H)	44	ＮＣ管 φ2200×2.30	シルト	機上覆工 コマ基礎併用
3 (487)	静岡市 （ 東亜工業㈱ ）	令和４年度 葵南県街第２号 （都）水道町伊呂波町線 街路整備工事（カルバート工）	静岡県	R04. 9 ～ R05.10	ＯＳＪ	2.50 (W)×　2.00 (H)	85	ＢＯＸ 1.60×1.20	砂礫土	
4 (488)	静岡県 沼津土木事務所 （ ㈱ 齋藤組 ）	令和５年度　［第35-D5906-01号］ （一）下土狩徳倉沼津港線 道路改築工事（函渠工）	静岡県	R05.10 ～ R06. 3	ＯＳＪ	2.30 (W)×　1.80 (H)	41	ＢＯＸ 1.30×0.70	砂質土	
5 (489)	伊勢市 （ ㈱ 西山組 ）	桧尻第２排水区 桧尻２号雨水幹線排水路築造工事	三重県	R05.10 ～ R06. 3	OSJ-CONG	3.20 (W)×　3.00 (H)	60	ＢＯＸ 2.10×2.10	粘土混り砂礫	
						合　計	270	m		